

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								กองช่าง
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร สำนักงาน อบต.ชี้เหล็ก	๓๕,๐๐๐	โอนลด ๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	รอบอาคารสำนักงาน อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖- ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๓บ้านโนนสังข์ จากคสล.เดิมข้างดอนปู่ตาถึงถนนทางหลวงชนบท แผ่นดิน ๒๐๔๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร	๒๗,๕๐๐		๒๗,๓๐๐	๒๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖- ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๑ บ้านหนองโฮง	๑๒๗,๐๐๐		๑๒๗,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านหนองโฮง หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง ข้อบัญญัติ
๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๙ จากข้างวัด สีตาวนารามถึงสามแยกถนนลูกธงรอบหมู่บ้าน	๑๔๒,๐๐๐		๑๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗		ดำเนินการแล้ว	กองช่าง โอนเงินงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
								กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโฮงถึงหมู่ที่ ๗ บ้านยางเฒ่า (คุ่มหนองน้ำเกลี้ยง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕,๗๖๗,๕๐๐		๔,๖๕๐,๐๐๐	๑,๑๑,๗,๕๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖- ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านหนองโฮง หมู่ที่ ๑๑ - บ้านยางเฒ่า หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ กองช่าง
๖. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสีดาเริ่มจากข้าง บ้านนางอรทัย ธรรมราชถึงบ้านนายเข้มพร อุ้นสมัย ระยะทาง ๖๗๐ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๔,๕๐๐		๒๒๔,๐๐๐	๕๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖- ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านโนนสีดา หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโฮม เริ่มจาก สามแยกถนน คสล.เดิมท้ายหมู่บ้าน ถึงสามแยก ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๖ เสริมผิวจราจร บดอัดแน่นกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๘.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ทำการ อบต.ชี้เหล็ก	๒๐๓,๕๐๐	-	๒๐๓,๐๐๐	๕๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านหนองตาโฮม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง
	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านหนองตาโฮม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ประจำปี๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบเพิ่ม/โอนส	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๙. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าจ้าว จากจุดสิ้นสุด ถนนคสล.เดิมท้ายหมู่บ้านถึงสามแยกทางหลวง ๓๐๓๖ โดยเสริมผิวจราจรถนนดินบดอัด กว้าง๔.๕๐ม. ยาว ๕๐๐ ม. และงานเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ม.	๓๗๖,๐๐๐	-	-	๓๗๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านเหล่าจ้าว หมู่ที่ ๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม กองช่าง
๑๐.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนหงษ์ เริ่มจากสี่แยกบ้าน นางหนูนาง เสนานามถถนนดินรอบลำห้วยยาง เฉอ โดยบดอัดแน่นกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว๘๐๐ ม. และงานเสริมผิวจราจรถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔.๕๐ม. ยาว ๘๐๐ ม.	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านโนนหงษ์ หมู่ที่ ๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโฮม เริ่มจากสามแยกถนนทางไปวัดพระธาตุพุทธวงศ์ถึงถนนดินกลางทุ่งนายนายบุญหลาย มูลสติ โดยเสริมผิวถนนดินบดอัดแน่น กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. และงานเสริมผิวจราจรถนนลูกรังกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.จำนวน ๔ จุดๆละ ๗ ท่อน	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๘๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านหนองตาโฮม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๑.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านยางเมือ เริ่มจากข้างบ้านนางหนูพิน พุทข้อย ถึงสี่แยกทางเข้าวัดป่าธรรมาภิรมย์ กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๖ ม. และงานเสริมผิวจราจร บดอัดแน่นกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หน้า๐.๑๕ม.	๙๔,๐๐๐	-	๙๓,๕๐๐	๕๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านยางเมือ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม กองช่าง
๑๒.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านชี้เหล็ก ข้างบ้านนางวิไลวรรณ บัวศรี ถึง ถึงสี่แยกศาลหลักกลางหมู่บ้าน โดยการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๑ ม.	๑๘๘,๐๐๐	-	๑๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๔ บ้านชี้เหล็ก เริ่มจากสี่แยกข้างบ้านนางทองสุน อุดร ถึงสี่แยกบ้านนายวิไล กุลสีดา โดยการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ม.	๑๘๕,๐๐๐	-	๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าจ้าว เชื่อมถึงสามแยกทางเชื่อมหมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร	๓,๓๘๑,๐๐๐	-	๒,๓๐๔,๐๐๐	๑,๐๗๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านเหล่าจ้าว หมู่ที่ ๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านยางเมือ หมู่ที่ ๗ สายทางจากคุ่มเหล่าเจริญ ถึงถนนทางหลวงชนบท ๒๐๔๓ ๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านยางเมือ หมู่ที่ ๗ สายทางจากคุ่มเหล่าเจริญ ถึงถนนทางหลวงชนบท ๒๐๔๓ ๑๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ เริ่มจาก จุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิมท้ายหมู่บ้านคุ่มโนนดอกไม้ ถึงถนนคสล.เดิมกลางทุ่งนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร		๔๙๒,๑๐๐ ๓๖๖,๐๐๐ ๓๓๐,๗๐	ผูกพัน ๔๙๒,๑๐๐ ผูกพัน ๓๖๕,๐๐๐ ผูกพัน ๓๓๐,๗๐๐	๐ ๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านยางเมือ หมู่ที่ ๗ บ้านยางเมือ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการ	กองช่าง เงินงบประมาณ โอนตั้งรายการ ใหม่ เงินงบประมาณ โอนตั้งรายการ ใหม่ กองช่าง เงินงบประมาณ โอนตั้งรายการ ใหม่ กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๙. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเปลือย หมู่ที่ ๘ เริ่มจากสามแยกข้างบ้านนายหนูออน ลาพัง ถึงบ้าน นายสมพร ห้าวหาญ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร		๔๘๗,๐๐๐	ผูกพื้น ๔๘๗,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านเปลือย หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง
๒๐. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านบ้านจิก เริ่มจากจุดสิ้นสุด ท่อระบายน้ำเดิมสามแยกท้ายหมู่บ้านถึงที่นา นายประสพ เผ่าเพ็ง ความยาว ๒๐ ม. พร้อมบ่อพักคสล.		๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านจิก หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๒๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองโสง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายประสิทธิ์ สาระภักดี ถึงสามแยกข้างบ้านนางไพรินทร์ ธรรมฤทธิ์		๗๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านหนองโสง หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง
๒๒. โครงการปรับปรุงห้องทำงานที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก		๑๘๗,๓๐๐	ผูกพัน ๑๘๗,๓๐๐		๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	สำนักงาน อบต.ชี้เหล็ก	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง
๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ จากบ้านเลขที่ ๔๕ บ้านนายอนันต์ คำบุตดี ถึงถนนลาดยาง		๓๖๖,๐๐๐	ผูกพัน ๓๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๓		โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายใน หมู่บ้านเริ่มจากสามแยกข้างวัดอุดรเหล่าอารีย์ ถึงที่นายนายอรุณ สุระพินิจ ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๓ เมตร		๗๒,๐๐๐	๗๑,๕๐๐	๕๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านเหล่าจ้าว หมู่ที่ ๖	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง
๒๕. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านบ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๕ สายทาง จากจุดสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงหน้าวัดแก้วดวงดี		๔๗๓,๕๐๐	ผูกพัน ๔๗๓,๕๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๕	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง
๒๖. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านจิก จากข้างบ้าน นายวัชรระ มีมานะ ถึงบ้านนางตัว สมมาตรย์ โดยการวางท่อ ยาว ๑๘ เมตร		๒๑,๕๐๐	๑๙,๒๕๙.๕๗	๒,๒๔๐.๔๓	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านจิก หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง
๒๗.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าจ้าวหนาเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม.		๑๕๐,๐๐๐	ผูกพัน ๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	บ้านเหล่าจ้าว หมู่ที่ ๖	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ๑.โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา ๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก วัยก่อนเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลชี้เหล็ก ๓. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๑๐,๐๐๐ ๔๒๘,๗๓๗	-	๑๐,๐๐๐ ๔๐๙,๑๔๙	๐ ๑๙,๕๘๘	พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	ศพด.อบต.ชี้เหล็ก ศพด.อบต.ชี้เหล็ก ศพด.อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ๔.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก ๕.ค่าสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก ๖.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของนักเรียนของเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าอาหารเสริม (นม) ๑.ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กก่อน วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก								
	๘๐๐,๐๐๐	-	๕๗๘,๐๒๘.๘๘	๒๒๑,๙๗๑.๑๒	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	ศพด.อบต.ชี้หลัก	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอนส	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๒.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ชั้น ป.๑ - ป.๖ ของ โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน ๔ แห่ง					๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	โรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๓.เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขต พื้นที่ตำบลชีเหล็กสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๑,๖๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๓๔,๖๐๐	๑,๔๕๔,๔๐๐	๑๐,๔๕๖	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	โรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๔.อุดหนุนโครงการวิชาการวิทยาศาสตร์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗	โรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๕.อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗	โรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๖.อุดหนุนโครงการค่ายส่งเสริม คุณธรรม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗	โรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น								
๗.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ อาจสามารถตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญผะเหวดประจำปี	๕,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	มีนาคม๒๕๖๗	อำเภออาจสามารถ	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๘.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ อาจสามารถตามโครงการจัดงาน ประเพณีสมมน้ำคั้นเพ็งเส้งประทีป	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๗	อำเภออาจสามารถ	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๙.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชี้หลัก ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ ทอดเทียน	๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๗	วัดศิริชัยมงคล บ้านหนองตาโฮม	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๑๐.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชี้หลักตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	มกราคม๒๕๖๗	วัดป่าสามัคคี ๔ ตำบล	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา
๑๑.อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจการ สภาวัฒนธรรมตำบลชี้หลัก	๕,๐๐๐	-	๔,๑๐๐	๙๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	สภาวัฒนธรรม ตำบลชี้หลัก	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอนส	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น								
๑๒.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจ สามารถตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีในวัน สำคัญและงานอื่นๆ	๒๑,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	ที่ทำการปกครอง อำเภออาจสามารถ	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๑๓. โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ชี้เหล็ก		๒๖,๙๐๐	๒๖,๙๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	ศพด.อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ๑.โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพรม จากเศษผ้าแก่ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการสังคม
๒.โครงการช่วยเหลือด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาใน การ ประกอบอาชีพ	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร
๓.โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ด้วยทฤษฎีใหม่	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	๑๒ หมู่บ้านใน พื้นที่ตำบลชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
๑.โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการสังคม
๒.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองส่งเสริมการเกษตร
๓.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๒ หมู่บ้านใน พื้นที่ตำบลชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร
แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม								
๔.โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	๙,๙๓๒	๖๘	มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๗	ป่าชุมชน	ดำเนินการแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม								
แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม								
๕.โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิม พระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	สิงหาคม๒๕๖๗	ป่าชุมชน	ดำเนินการแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด
๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสองข้างทาง หนองน้ำสาธารณะ ที่สาธารณะในเขต ต.ชี้เหล็ก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา		๗๙,๒๐๐	ผูกพัน ๗๙,๒๐๐		มิถุนายน๒๕๖๗	สองข้างทางเขตพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก		เงินงบประมาณ โอนจ่ายไป ตั้งจ่ายรายการ
๗. โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	๑๒ หมู่บ้านใน ตำบลชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	ใหม่ สำนักปลัด
แผนงานงบกลาง								
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๒๘๗,๒๐๐	-	๖,๐๓๔,๕๐๐	๒๕๒,๗๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ -	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการสังคม
๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๖๓,๖๐๐	-	๑,๙๔๖,๒๐๐	๑๗,๔๐๐	๓๐กันยายน๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการสังคม
๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ -	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการสังคม
๔.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๓๐กันยายน๒๕๖๗	สปสข.อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๕.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ชี้เหล็ก	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๐	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๗	กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑.อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภออาจสามารถตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ อาจสามารถ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม๒๕๖๖ - ๓๐กันยายน๒๕๖๗	ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๑๒.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนก ประสงค์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	๒,๒๔๗,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน๒๕๖๗	รถบรรทุกน้ำเอนก ประสงค์	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๑๓.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	๐	ธันวาคม๒๕๖๖ - มกราคม๒๕๖๗	จุดบริการประชาชน อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๑๔.โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	๓๕,๐๐๐	โอนลด ๓๕,๐๐๐	๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	จุดบริการประชาชน อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๑๕.โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลชี้เหล็ก (EMS) หรือหน่วย กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๗๐๐,๐๐๐	ผูกพัน ๕๔,๐๐๐	๕๔๕,๓๐๓	๕๐,๖๙๗	ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอนส	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๖.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๐	มิถุนายน๒๕๖๗	โรงเรียนบ้านจิก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๑๗.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน๒๕๖๗	๑๒ หมู่บ้านใน ตำบลชี้เหล็ก	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
๑๘.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนชุมชนหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน๒๕๖๗	๑๒ หมู่บ้านใน ตำบลชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๑๙.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-	๐	ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการสังคม
๒๐. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ชี้เหล็ก		๑๘๔,๖๐๐	ผูกพัน ๑๘๔,๖๐๐		ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน๒๕๖๗	อาคารยศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายราย การใหม่

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนากิจการ บ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
๑.โครงการประชุมประชาคมตำบล	๓๐,๐๐๐	-	๒๕,๕๔๐	๔,๔๖๐	มีนาคม ๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๒.โครงการเวทีประชาชน รวมพลัง ความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๐	มกราคม -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๒ หมู่บ้านใน ตำบลชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๓.โครงการเผยแพร่ให้ความรู้และออก บริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๒ หมู่บ้านใน ตำบลชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
๔.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	-	๒๘,๘๗๕	๑,๑๒๕	สิงหาคม ๒๕๖๗	วัดวิมลนิवास	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๕.โครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เงินเพิ่ม/โอน	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานงานบริหารทั่วไป								
๖.โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	อบต.ชี้เหล็ก	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
๗. อดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม๒๕๖๖ - กันยายน๒๕๖๗	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม อำเภอมหาสารคาม	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า

- ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

ข้อเสนอแนะ

- ๑. ในการเสนอแผนงานโครงการเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและประโยชน์อันสูงสุด