

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำและอาคารสถานที่ให้สะดวก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	ปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	ปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก โดยการต่อเติมและปรับปรุงห้องสำหรับกิจการสภาเพื่อรองรับการประชุม	๒๕๒,๖๐๐	อาคารหอประชุมอบต.ชี้เหล็ก	กองช่าง อบต.ชี้เหล็ก	๐	๒๕๒,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโฮมเริ่มจากสามแยกถนนทางไปวัดพระธาตุพุทธรวงค์ถึงถนนดินกลางทุ่งนายนายบุญหลาย มูลสิดิ โดยเสริมผิวจราจรถนนดินบดอัดแน่นกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร และถนนกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร และเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโฮมเริ่มจากสามแยกถนนทางไปวัดพระธาตุพุทธรวงค์ถึงถนนดินกลางทุ่งนายนายบุญหลาย มูลสิดิ โดยเสริมผิวจราจรถนนดินบดอัดแน่นกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร และถนนกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร และเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ	๔๙๔,๘๐๐	บ้านหนองตาโฮม หมู่ ๒	กองช่าง อบต.ชี้เหล็ก	๐	๔๙๔,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำและอาคารสถานที่ให้สะดวก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน ดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน ชี้เหล็กถึงบ้านโนนหงษ์ หมู่ ๑๐ ตำบล ชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน ชี้เหล็กถึงบ้านโนนหงษ์ หมู่ ๑๐ เริ่มจากข้างบ้านนางทองใส พิมพา ถึงข้างบ้านนางบัว ไสยง โดยเสริม ผิวจราจรถนนข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร	๒๗๒,๕๐๐	บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ ๔- บ้านโนนหงษ์ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง อบต.ชี้เหล็ก	๐	๒๗๒,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน ลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสีดา ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๓ ต.ชี้เหล็ก อ.บางบาล จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากสามแยกท้ายหมู่บ้าน-ถนนทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๓	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน ลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสีดา ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๓ ต.ชี้เหล็ก อ.บางบาล จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากสามแยกท้ายหมู่บ้าน-ถนนทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๓ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๑๔ ท่อน	๔๙๙,๗๐๐	บ้านโนนสีดา หมู่ที่ ๙	กองช่าง อบต.ชี้เหล็ก	๐	๔๙๙,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริม ยกระดับระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	อบต.ชี้เหล็ก	๔๑๑,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๒๐๖,๒๑๒ ผูกพัน๑๖๔,๐๕๒	๔๐,๗๘๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก วัยก่อนเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ๓๐๐,๐๐๐ บาท	อาหารกลางวันเด็ก วัยก่อนเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๓๓๐,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๑๖๔,๐๕๒	๕๓,๕๓๒	ดำเนินการแล้ว
	๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลชี้เหล็ก ๗๐,๐๐๐บาท	ค่าวัสดุการศึกษาสำหรับ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๖๙,๒๓๗	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๖๑,๑๓๒	๘,๘๖๘	ดำเนินการแล้ว
	๓. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ๖,๐๐๐ บาท	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๖,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๓,๒๐๐	๒,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริม ยกระดับระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	๔.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๙,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๔,๖๔๐	๔,๓๖๐	ดำเนินการแล้ว
	๕.ค่าสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๑๑,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๕,๒๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
	๖.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของนักเรียนของเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนของเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๑.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อน วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อน วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๗๕,๐๐๐	ศพด.ตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๓๐,๔๓๒.๐๘	๔๔,๕๖๗.๙๒	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๒.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ชั้น ป.๑ - ป.๖ ของ โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน ๔ แห่ง	อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ชั้น ป.๑ - ป.๖ ของ โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน ๔ แห่ง	๗๐๐,๐๐๐	โรงเรียน ในตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๑๗๒,๔๐๐	๕๑,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขต พื้นที่ตำบลชี้เหล็กสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขต พื้นที่ตำบลชี้เหล็กสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๑,๕๐๐,๐๐๐	โรงเรียน ในตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๗๑๐,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	อุดหนุนโครงการวิชาการวิทยาศาสตร์	เด็กนักเรียนประถมศึกษา ทั้ง ๔ แห่งในเขตพื้นที่ตำบลชี้เหล็ก	๑๐,๐๐๐	โรงเรียน ในตำบล ชี้เหล็ก		๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	อุดหนุนโครงการค่ายคณิตคิดขั้นสูง โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์ อนุเคราะห์)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจิกค่ายคณิต คิดขั้นสูง	๑๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านจิก	กองการศึกษา	๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	อุดหนุนโครงการค่ายส่งเสริม คุณธรรม	อุดหนุน ตามโครงการค่ายส่งเสริมคุณ ให้กับโรงเรียนชี้เหล็ก ฯ	๑๐,๐๐๐	โรงเรียน ในตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๑๐,๐๐๐	
๘	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ ต่าง ๆ	เพื่อใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาในระดับต่างๆ	๒๕,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่ตำบลชี้เหล็ก	๖๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐	อุดหนุนโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	โรงเรียน ในเขตพื้นที่ ต.ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ อาจสามารถตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญผะเหวดประจำปี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ ในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	๕,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.อาจสามารถ	กองการศึกษา	๐	๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ อาจสามารถตามโครงการจัดงาน ประเพณีสมมน้ำคั้นเพ็งแสงประทีป	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ อาจสามารถในการจัดงานประเพณีสมมน้ำ คั้นเพ็งแสงประทีป	๘,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.อาจสามารถ	กองการศึกษา	๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชี้เหล็ก ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ ทอดเทียน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชี้เหล็ก ในการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีบุญทอด เทียน	๖๐,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.อาจสามารถ	กองการศึกษา	๐	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชี้เหล็กตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชี้เหล็ก ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป	๔๐,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อ.อาจสามารถ	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	อุดหนุนโครงการชุมชนดีวิถีพุทธ	ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนดีวิถีพุทธ ให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมการ ทำบุญและการปฏิบัติธรรม	๓๐,๐๐๐	วัดในพื้นที่ ต.ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจการสภา วัฒนธรรมตำบลชี้เหล็ก	ส่งเสริมกิจการสภาวัฒนธรรม ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	๕,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	อุดหนุนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ส่งเสริมกิจกรรมวัด หน่วยงานรัฐ และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาวัดในตำบลชี้เหล็ก	๑๕,๐๐๐	วัด ๑ แห่ง ในตำบล ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๐	๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์	ส่งเสริมการออกกำลังกายและการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลชี้เหล็ก	๑๖๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๑๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๘๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถตามโครงการจัดงานรัฐพิธีงานพิธีในวันสำคัญและงานอื่นๆ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถตามโครงการจัดงานรัฐพิธีงานพิธีในวันสำคัญและงานอื่นๆ	๒๑,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ	กองการศึกษา	๙,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตร การทำกระดังจากไม้ไผ่	ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำกระดังจากไม้ไผ่	๓๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองส่งเสริม สวัสดิการสังคม	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการ ทำพานบายศรีสู่ขวัญและงานฝีมือ ใบตอง	ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่แรงงาน นอกระบบและผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่ตำบลชี้เหล็ก หลักสูตรการ ทำพานบายศรีสู่ขวัญและงาน ฝีมือใบตอง	๒๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองส่งเสริม สวัสดิการสังคม	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ด้วยทฤษฎีใหม่	เกษตรกรในตำบลชี้เหล็กได้เรียนรู้การ ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	กองส่งเสริม การเกษตร	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๐	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การแพร่ระบาด และการระงับการระบาดของโรคนั้น	๕๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	กองส่งเสริม การเกษตร	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมการอบรมส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองสวัสดิการ สังคม	๐	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กิจกรรมการจัดการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	กองส่งเสริม การเกษตร	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการช่วยเหลือด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาใน การ ประกอบอาชีพ	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยา หรือพันพหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้าน การส่งเสริมและคุณภาพชีวิต หรือการให้ ความช่วยเหลือประชาชนหรือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ ดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม	๕๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	กองส่งเสริม การเกษตร	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนโครง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ที่คัด เลือกเป็น พื้นที่ในการ อนุรักษ์พันธุ กรรมพืช	กองส่งเสริม การเกษตร	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา บ้านยางเฒ่า หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตาบ้าน ยางเฒ่า หมู่ที่ ๗ และจัดพื้นที่ แนวเขตให้ชัดเจน	๔๐,๐๐๐	ดอนปู่ตา บ้านยาง เฒ่า หมู่ ๗	สำนักปลัด	๐	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิม พระเกียรติ	กิจกรรมปลูกป่าชุมชนโดยประชาชน และหน่วยงานราชการ	๕๐,๐๐๐	ป่าชุมชน ในตำบล ชี้หลัก	กองส่งเสริม การเกษตร	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการการบริหารจัดการขยะใน ชุมชนแบบยั่งยืน	ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริหาร จัดการขยะทุกประเภทอย่างถูก วิธี นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและ ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลชี้หลัก	สำนักปลัด	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๘๒๕,๖๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กอง สวัสดิการสังคม	๒,๐๙๙,๓๐๐	๔,๗๒๖,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๙๘,๔๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองสวัสดิการ สังคม	๖๘๖,๘๐๐	๑,๕๑๑,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	กองสวัสดิการ สังคม	๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	๑๕๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ชี้เหล็ก	กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชี้เหล็ก	๓๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	สำนักปลัด	-	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการรื้ออย่างปลอดภัย เด็กไทย ไม่ท้องในวัยเรียน	ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน เรื่องความรักอย่างปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	อบต.ชี้หลัก	สำนักปลัด	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลชี้หลัก (EMS) หรือหน่วย กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก	ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลชี้หลัก	๗๐๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลชี้หลัก	สำนักปลัด	๑๗๒,๔๐๐ ผูกพัน ๔๘๖,๐๐๐	๔๑,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ชุมชนตำบลชี้เหล็ก	ให้ความรู้ในด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในชุมชน ตำบลชี้เหล็กได้อย่างถูกวิธีและ ปลอดภัย	๔๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบล ชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๐	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการวัน อปพร.ตำบลชี้เหล็กร่วม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน	ส่งเสริมให้อปพร.ได้ร่วมกันทำ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในตำบลชี้เหล็ก	๒๕,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบล ชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๐	๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบล ชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาพิษฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ดำเนินการตามโครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาพิษฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ สาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนชุมชน หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ สาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนชุมชน หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๐	๒๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพิษฟู หลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้านการส่งเสริม และคุณภาพชีวิต หรือการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อย โอกาสที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรง ชีพได้อย่างปกติสุข	๕๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	กองสวัสดิการสังคม	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน	ส่งเสริมความรู้กฎหมายทั่วไป สำหรับประชาชนในตำบลชี้เหล็ก	๒๐,๐๐๐	อบต.ชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการเวทีประชาชน รวมพลัง ความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง	ออกประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้และออก บริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี	ออกบริการให้ความรู้และจัดเก็บภาษี ตำบลชี้เหล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลชี้เหล็ก	กองคลัง	๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ชี้หลัก และสถานที่ ปฏิบัติธรรม	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน นอกสถานที่เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน นอกสถานที่เพื่อพัฒนาและเพิ่มประ สิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	อบต.ชี้หลัก และนอก สถานที่	สำนักปลัด	๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก	๒๐,๐๐๐	อบต.ชี้หลัก	สำนักปลัด	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๑,๐๐๐	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอบางบาล	สำนักปลัด	๑๑,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโง้งเชื่อมทาง หลวงชนบท รอ ๓๐๓๖หมู่ที่ ๔ บ้านชี้เหล็ก ตำบลชี้เหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่๑๑ บ้านหนองโง้งเชื่อมทาง หลวงชนบท รอ ๓๐๓๖หมู่ที่ ๔ บ้านชี้เหล็ก ตำบลชี้เหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด	1,656,000	ถนนแอส ฟัลท์หมู่ ที่ ๑๑ เชื่อม ทางหลวง ชนบท ๓๐๓๖ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๐	1,656,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท รพ ๓๐๓๖ – บ้าน ยางเมือ ตำบลชี้หลัก อำเภอบางบาล จังหวัด ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท รพ๓๐๓๖ – บ้านยางเมือ ตำบลชี้หลัก อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและ ตามแบบแปลน อบจ.รย. กำหนด	๓,๒๐๐,๐๐๐		กองช่าง	๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ